

调试通力电梯 KONE7000 慢车调试可于下述两种情况下进行：

方法

1：主缆未装上而花线已装好

方法 2：主缆及花线已装好

慢车调试前应确认下列项目已正确完成：

1.机房有关设备已装好及已接线：

注意马达电缆网线必须正确接好

注意关上电源开关后控制屏内仍可能有照明用 220VAC 电源

2.旋转变压器已装好及已接线

3.迫力已调校好

4.限速器已装好，保险缆已挂上及动作方向正确

5.厅门已关上及上锁或有关安全措施已做好

6.轿厢及对重已装好

7.轿厢及对重缓冲器已装好及油量正确(如需要)

8.轿厢花线已装好

9.轿顶接线箱已装好

10.轿顶检修操纵盒(42)已装好及接上

11.安全钳已装好及已检查操作正确，安全钳开关已装好及接线

12.救生窗开关已装好及已接线

13.轿顶限位开关(51)及检修限位开关(68: U)(如需要)已装好及已接线

开始调试

1.确认电源已关上

2.插上(安装插头/INSTALLATION PLUG)

3.先合上 301: 1, 301: 2 保险丝, 再合上 286: 1, 286: 2 及 286: 3 保险丝

4.确认控制屏连接板(805)上 F2, F3, F4 及 F5 保险丝已接上

5.在连接板上设定正确机号

6.接上主电源

7.检查 F2-F5 保险丝指示灯亮着

8.检查连接板上“NORM”指示灯亮着

9.若“EMERGENCY STOP”指示灯于此时亮着为正常现象

10.插入智能咭(EleCard)到 OPI

11.按[开始载入]进行参数载入程序, 期间切勿将智能咭移走

12.载入完成按 OPI 指示移走智能咭

13.进行马达设定

方法 1: (参阅前述注意事项)

暂时短接控制屏连接板(805)上 XP1/7-XP1/9

将紧急操纵盒及检修操纵盒转到“正常”位置

在 OPI 上选择[马达设定]及回答[无钢丝绳]

按 OPI 指示设定 MCU 上 S1-S5 位置, 完成按[继续]

注意!当进行马达设定时, 迫力掌不能接触到刹车鼓

按[开始]开始进行自动马达设定, 期间马达会自运转

马达停止后, 回答 OPI 查询马达运转方向(上/下)

成功按[离开]继续下一程序, 否则根据 OPI 指示作出正确修正行动及重做马达设定

检查慢车速度(约 0.2m/s)及操纵盒方向按钮操作正确

拆离 XP1/7-XP1/9 短接线

装上钢丝绳及进行余下的安装工作