

通力 KONE7000 慢车调试

KONE7000 电梯慢车调试可于下述两种情况下进行：

方法

1：主缆未装上而花线已装好方法

2：主缆及花线已装好

调试前注意事项

KONE7000 电梯慢车调试可于下述两种情况下进行：

方法 1：主缆未装上而花线已装好

方法 2：主缆及花线已装好

慢车调试前应确认下列项目已正确完成：

1.机房有关设备已装好及已接线：

注意马达电缆网线必须正确接好

注意关上电源开关后控制屏内仍可能有照明用 220VAC 电源

2.旋转变压器已装好及已接线

3.迫力已调校好

4.限速器已装好，保险缆已挂上及动作方向正确

5.厅门已关上及上锁或有关安全措施已做好

6.轿厢及对重已装好

7.轿厢及对重缓冲器已装好及油量正确（如需要）

8.轿厢花线已装好

9.轿顶接线箱已装好

10.轿顶检修操纵盒（42）已装好及接上

11.安全钳已装好及已检查操作正确，安全钳开关已装好及接线

12.救生窗开关已装好及已接线

13.轿顶限位开关（51）及检修限位开关（68：U）（如需要）已装好及已接线

开始调试

1. 确认电源已关上

2. 插上（安装插头/INSTALLATION PLUG）

3. 先合上 301：1，301：2 保险丝，再合上 286：1，286：2 及 286：3 保险丝

4. 确认控制屏连接板（805）上 F2，F3，F4 及 F5 保险丝已接上

5. 在连接板上设定正确机号

6. 接上主电源

7. 检查 F2-F5 保险丝指示灯亮着

8. 检查连接板上“NORM”指示灯亮着

9. 若“EMERGENCY STOP”指示灯于此时亮着为正常现象

10. 插入智能咭（EleCard）到 OPI

11. 按[开始载入]进行参数载入程序，期间切勿将智能咭移走

12. 载入完成按 OPI 指示移走智能咭

13. 进行马达设定

方法 1：（参阅前述注意事项）

暂时短接控制屏连接板（805）上 XP1/7-XP1/9

将紧急操纵盒及检修操纵盒转到“正常”位置

在 OPI 上选择[马达设定]及回答[无钢丝绳]

按 OPI 指示设定 MCU 上 S1-S5 位置，完成按[继续]

注意！当进行马达设定时，迫力掌不能接触到刹车鼓

按[开始]开始进行自动马达设定，期间马达会自运转

马达停止后，回答 **OPI** 查询马达运转方向（上/下）

成功按[离开]继续下一程序，否则根据 **OPI** 指示作出正确修正行动及重做马达设定检查

慢车速度（约 0.2m/s）及操纵盒方向按钮操作正确

拆离 **XP1/7-XP1/9** 短接线

装上钢丝绳及进行余下的安装工作